

附件

2024 年第三季度预安事项销号情况一览表

一、政府及社会投资重点项目

(一) 政府投资 5 亿元以上项目 (8 项)

序号	预安事项名称	至 9 月底工作标准	责任单位	销号决定	备注
1	市政基础设施提升 PPP 项目建设	蓼东大道完成蓼南路至安阳山路段两层沥青，安阳山路至五岳路段完成非机动车道一层沥青	重点处城关镇	销号	
2	县新一院建设	1、地下室回填土完成 100%。2、完成能源站系统、智能化系统、污水处理站、标识导视系统招标挂网	卫健委	不销号	招标挂网未完成
3	高标准农田建设项目	完成 2023 年高标准农田建设项目市县两级验收，推进 2024 年高标准农田建设项目（增发国债项目）施工进度，形成实物工程量。开展 2024 年高标准农田建设一般财政与中央预算内项目招标工作	农业农村局	销号	
4	行蓄洪区洼地治理	5 个标段征地拆迁全部完成，工程全面开工建设，完成合同工程任务的 30%	水利局	销号	

5	行蓄洪区居民迁建项目建设	开展第一批 5 个标段工程验收工作。完成（3、5、6、10、12、13、15、16、17、18、19、20）标段组住宅主体结构，完成（4、11、14）3 个标段总工程量 65%	建发中心 周集镇 王截流乡 城西湖乡	销号	
6	S20 长丰至固始高速项目建设	完成项目公司组建，签订特许经营协议，完成工可省发改委评审	交通运输局 发改委 公共资源交易中心	销号	
7	六安港周集（作业区）公用码头项目建设	完成林地报批和社会稳定风险评估报批	海事处 周集镇	销号	
8	G328 霍邱段一级公路改建工程	完成施工图批复，开展招标准备工作	交通运输局 潘集镇 新店镇	销号	

序号	预安事项名称	至 9 月底工作标准	责任单位	销号决定	备注
----	--------	------------	------	------	----

1	冯井镇绿色仓储提升行动	完成主体工程验收	粮储中心 冯井镇	销号	
2	省级和美乡村中心村建设	全面完成 2023 年度 25 个省级中心村建设任务	颍淮美丽中心	销号	
3	和美乡村精品示范村建设	完成 2023 年度精品示范村年度建设任务的 80%，完成 2024 年度精品示范村年度建设任务的 50%	颍淮美丽中心	销号	
4	龙马水厂改扩建工程	取水泵房池体结构完成，取水头部及取水管道完成；输水管道完成；水厂配水井、沉淀池、V 型滤池池体、清水池、吸水井及送水泵房池体、排泥池、污泥脱水间池体结构完成；综合楼、机修间、V 型滤池房屋结构完成；厂区工艺管道完成 80%	水利局	销号	
5	沿岗河防洪治理四期工程建设	完成投资 5000 万元，完成桥梁工程、土方工程、路基处理工程、迎湖侧护坡工程	水利局	销号	

6	临王段灌区续建配套与现代化改造项目建设	完成投资 1000 万元。冯井二级站输水渠、李楼提水站完成，联郢提水站完成土建基础工程、临王段干渠完成 1.5km，陈东支渠完成 3km，张郢支渠完成 1km，丁陈、新北逸、陈村西、李逸、临逸排涝沟开工建设	水利局 临水镇 冯井镇 王截流乡	销号	
7	农村供水一体化	1.对国有土地性质的 10 处水厂提请县政府研究后完成土地划转并办理产权证书。摸清集体土地性质集及水厂情况，报县政府研究。2.完成龙马水厂、邵五水厂 8 处水厂资产评估，形成报告初稿。3.制定我县运营体制改革实施方案。4.开展特许经营权出让工作。做好龙马水厂、邵五水厂招拍准备工作	水利局	销号	
8	科教大道（龙马大道-沿山路）项目	完成总工程量 90%。包括道路、给排水、路灯、红绿灯监控，绿化交通	马店镇	销号	

9	沿岗河东侧护坡治理	完成施工图纸审查，力争组织完成南段的施工便道、工程施工放样，开始坡面修整、护坡镇脚浇筑、便道施工和坡面清基	水利局	销号	
10	高镇 110kv 输变电工程建设项目	完成全站建（构）筑物基础，完成室外排水管道铺设、室外电缆沟沟道、全站构支架安装、10kV 及 35kV 开关柜就位并柜；完成输电线路塔基制作，杆塔组立；完成钢结构综合厂房、围墙、电容器安装及开关柜安装	扈胡镇供电公司	销号	
11	城市智慧泊车建设项目	项目完工	蓼源国控集团 城管执法局	销号	
12	临淮水厂新建工程	完成加药间、反冲洗泵房、送水泵房、活性炭滤池砌筑粉刷完成；厂区内工艺管道；完成淮河大道配水管道	住建局 临淮岗镇	销号	
13	五岳西路片区改造征迁工作	完成全部征迁工作	住建局 城关镇	销号	

14	城南幼儿园及九年一贯制学校项目建设	完成监理、三检单位选定，完成项目部搭建，土方完成 30%	重点处 教育局	销号	
----	-------------------	------------------------------	------------	----	--

(三) 政府投资亿元以下项目 (9 项)

序号	预安事项名称	至 9 月底工作标准	责任单位	序时进度	备注
1	扈胡镇羊肚菌项目建设	三期工程基础出土	扈胡镇	销号	
2	邵五水厂建设项目	开工建设，临时设施完工，组合池 V 型池底板，污泥脱水机房基础浇筑、吸水井，送水泵房底板、取水泵站挡墙完工	水利局	销号	
3	X228 马陈路升级改造工程	水稳上面层完成 12 公里，沥青路面完成 7 公里	交通运输局 冯集镇 马店镇	销号	
4	白莲乡白莲村安置房项目	完成总工程量的 85%	白莲乡	销号	
5	城东湖二水厂饮用水源地保护修复二期项目	进场施工，完成合同工程量的 10%	生态环境分局	销号	

6	铁基新材料产业园马井美丽乡村示范点建设	完成施工招标	重点处	不销号	资金未到位
7	2024 年度废弃矿山生态修复项目	根据市级生态修复规划的修改完善情况，做到及时衔接并修改完善我县生态修复规划成果	自然资源局	销号	
8	万安苑及阳光水岸老旧小区改造项目	进场施工，完成总工程量的 30%	住建局	销号	
9	城东农贸市场项目建设	完成地下室主体结构、地下室外墙防水施工、土方回填，主体结构一层。	商务局 蓼源国控集团	销号	

(四) 社会投资 5 亿元以上项目 (8 项)

序号	预安事项名称	至 9 月底工作标准	责任单位	销号决定	备注
1	汉星能源储能电站项目建设	储能区设备基础完成 30%	冯井镇	不销号	储能区建设未达进度
2	刘寺铁矿项目建设	完成项目地面土地平整	开发区 周集镇 发改委 自然资源局	销号	

3	临水玉泉工业园技术改造项目	完成1#陶坛库土建部分90%；完成酒体研发中心土建部分90%；完成展示中心土建部分90%；完成酒体实验中心主体结构，土建部分完成80%	现代产业园	销号	
4	凯泰智能装备生产项目建设	生产设备进场、完成安装	现代产业园	销号	
5	长三角产业转移承接科创园项目施工总承包（立讯精密项目）	完成施工图设计与审查、用地规划许可证和工程规划许可证办理；完成监理单位、施工单位和检测单位招标与合同签订以及施工许可证办理；完成施工现场场地平整和临建布置，开展一期厂房基础施工	现代产业园	销号	
6	金日晟智能矿山采选机械化自动化升级改造	三季度项目总投资达53%	冯井镇	销号	
7	中晟矿业球团二期项目建设	部分系统设备进行采购（原料系统、配料系统）	冯井镇	销号	
8	凯鑫电子产品加工制造项目建设	完成装修、定制设备	现代产业园	销号	

(五) 社会投资亿元以上项目 (11 项)

序号	预安事项名称	至9月底工作标准	责任单位	销号决定	备注
1	首矿大昌熔盐储能项目建设	完成 SGS 蒸汽发生系统装置区项目建设总进度的 60%	开发区	销号	
2	首矿大昌金属材料公司化学储能	完成雨水管与场内雨水管连接、道路硬化、围墙施工	开发区	销号	
3	百食轩绿色中央厨房食品深加工（技改）项目	完成 2#3#厂房钢结构框架及 1#钢结构框架的 50%	长集镇 长集产业园	销号	
4	雅斯迪储能及动力电池组装项目建设	完成装修，完成竣工验收及消防备案	现代产业园	销号	
5	孝嫚钢材深加工项目	完成设备通电及办公楼主体验收	开发区	销号	
6	中志富硒特医食品项目建设	洁净车间装修完成 50%	现代产业园	销号	
7	蒸谷米生产加工项目	完成土地平整，厂房基础开始施工	长集镇 长集产业园	销号	

8	方硕年加工 10000 吨水产品预制菜项目	项目完工	长集镇 长集产业园	销号	
9	周油坊铁矿新建生产系统项目	项目总投资完成 90%	冯井镇 规划中心	销号	
10	长集冷链集配中心项目建设	完成冷链项目设备安装，进入试生产阶段	长集镇	销号	
11	高延性冷轧带肋钢筋生产线	完成围墙、龙门架施工	开发区	销号	

(六) 社会投资亿元以下项目 (2 项)

序号	预安事项名称	至 9 月底工作标准	责任单位	序时进度	备注
1	芙蓉山矿山生态修复项目建设	1.完成石方开挖及清运工程量 90%;2.南岸的绿化土覆盖全部完成，北岸绿化土覆盖完成 60%; 3.防护围栏安装完成 50%	蓼源国控集团 自然资源局 龙潭镇 马店镇	不销号	均未达序时进度
2	奶庙山矿山生态修复项目建设	完成坡顶浮石清理 3000m ³ ; 完成宕底整平石料开挖 350000 m ²	自然资源局 开发区	销号	

二、八大行动重点工作 (15 项)

序号	预安事项名称	至9月底工作标准	责任单位	销号决定	备注
1	解决东湖瑞景历史遗留问题	持续做好房屋备案纠纷工作。推动施工班组群体施工工程款和其他信访问题的解决	公安局 法院 检察院 司法局 住建局 新店镇 消防大队	销号	
2	解决卧阳河畔历史遗留问题	协调开发企业与施工单位阜阳建工集团的价款结算，督促开发企业积极筹措资金推进工程款兑付	住建局 公安局 人社局 法院 检察院 蓼源国控集团 消防大队	销号	
3	解决人民广场地下商城历史遗留问题	按照变卖价格积极对外推介，寻找合适的投资方，推进项目后续建设	住建局 法院 规划中心 蓼源国控集团	销号	

4	解决苏润广场（商业）历史遗留问题	1.形成补缴土地出让金金额，报县政府有关会议确定；2.与苏润公司签订《出让合同补充协议》；3.督促苏润公司容缺办理不动产权证	政府办 （营商办） 自然资源局 规划中心 住建局 法院 检察院 公安局	销号	
5	解决水门塘大酒店历史遗留问题	大酒店及配套副楼的资产变卖正在处理过程中，目前有两家意向购买人与管理人商谈	法院 自然资源局 规划中心 文旅体中心 蓼源国控集团	销号	
6	争取中央预算内投资项目 10 个以上、争取资金 1 亿元以上，专项债券项目入库 8 个以上	进一步对中央预算、专项债储备项目进行筛选梳理、推进前期，待上级通知后进行申报	发改委	销号	
7	力争全年实现亿元以上重点项目新开工 20 个以上项目，竣工投产 25 个以上项目，累计完成投资 100 亿元以上	三季度新开工项目 3 个以上，竣工投产 3 个以上，累计完成投资 10 亿元以上	发改委	销号	

8	力争 2024 年营商环境工作位居全市第一方阵	持续调度 18 项营商环境指标，定期会商，推进各指标争先进位。全力协调省为企服务交办诉求基本解决到位，完成为企服务 OA 系统建设使用	政府办 (营商办)	销号	
9	4 月、6 月、9 月衔接资金支出进度分别不低于 30%、50%、75%	中央和省衔接资金支出进度不低于 75%	乡村振兴局	销号	
10	解决农商智慧城历史遗留问题	指导一期竣工工程划行规市	商务局 住建局 自然资源局 人社局 规划中心	不销号	划行规市未完成
11	做好 G105 国道 K992 至 K1074 段大中修工程和 K992 至 K1061 段路面病害处治工作	1、2024 年路面病害处治工程（一期）完工；2、做好 2024 年大中修施工准备工作	公路管理中心	销号	

12	完成 101 个背街小巷及老旧小区的弱电线缆项目整治和 20 个台区（网格）电力线缆及到户线路凌乱项目整治	完成 6 条主次干道路、30 个背街小巷及老旧小区的弱电线缆项目整治和 4 个台区（网格）电力线缆及到户线路凌乱项目整治	工信局	销号	
13	年度招引亿元以上投资项目 36 个，引进省外投资亿元项目 22 个	新招引亿元以上投资项目 27 个，引进省外投资亿元项目 16 个	投创中心	销号	
14	实施 11 条背街小巷维修及路灯安装项目	完成项目工程量的 60%	城管执法局	销号	
15	新增设共享单车停车指示牌 70 块，加装蓝牙道钉 110 处，配齐单车安全头盔	新增 30 个单车停车指示牌，30 个停车蓝牙道钉，配齐 90%单车安全头盔	城管执法局	销号	

二、三、县委全委会报告和县政府工作报告重点工作（18 项）

序号	预安事项名称	至 9 月底工作标准	责任单位	序时进度	备注
1	全年纳入市重点项目库项目 74 个以上（其中新开工亿元以上重点项目 20 个以上、完成投资 70 亿元以上）	三季度新开工项目 1 个以上，完成投资 10 亿元以上	发改委	销号	
2	地区生产总值增长 7.5%以上	三季度实现地区生产总值 198 亿元	发改委	销号	

3	固定资产投资增长 10%以上	1-9 月固定资产投资完成 110 亿元以上	发改委	销号	
4	一般公共预算收入增长 6%以上	实现财政一般公共预算收入 18.9 亿元以上	财政局 税务局	销号	
5	优化整合乡村小规模学校 30 所，新增公办学位 4500 个	完成优化整合乡村小规模学校 30 所，新增公办学位达到 1500 个	教育局	销号	
6	新增贷款 60 亿元以上	新增贷款 45 亿元以上	金融监管局	销号	
7	合霍现代产业园全年产值突破 10 亿元	三季度实现产值 2.5 亿元，1-9 月累计实现产值 7.5 亿元	现代产业园	销号	
8	铁基材料产业产值发展到 255 亿元左右	铁基新材料产业产值三季度累计发展到 130 亿左右	开发区	销号	
9	培育新型经营主体 1350 家，全年特色产业综合产值突破 90 亿元。引进培育农业产业化龙头企业 20 家以上，规上农产品深加工工业产值增长 10%	7-9 月培育新型经营主体 412 家，推动新签约项目开工落地，持续开展招商工作，新签约开工项目达到 20 个	农业农村局	销号	

10	新增“二品一标”农产品 16 个	做好“二品一标”续展工作	农业农村局	销号	
11	新建农机服务中心 5 个、提升 12 个、整合 13 个，综合机械化率达到 90%以上	完成新建工程量的 80%，整合和提升的进度达到 95%	农机发展中心	销号	
12	全年新招引固投亿元以上主导产业项目 30 个以上（其中 5 亿元以上项目 6 个以上）	新招引固投亿元以上主导产业项目达到 22 个以上（其中 5 亿元以上项目 4 个以上）	投创中心	销号	
13	规上工业增加值增长 8%	1-8 月实现产值 210 亿元	工信局	销号	
14	工业投资、技改投资增速均达到 8%左右	工业投资总量达到 20 亿元，实施技改项目达到 50 个	工信局	销号	
15	增加 8 座充电站 22 个充电桩 32 枪以上	新增法院、水门塘公园、霍邱蓼城大道公园二期 3 个充电站 15 个充电桩 30 枪	蓼源国控集团	销号	
16	社会消费品零售总额增速高于全省平均水平	社会消费品零售总额三季度增幅不低于 4%，增速高于全省平均水平	商务局	销号	

17	力争实现新增入限 20 家	指导商贸单位纳限入库，摸排拟纳限商贸单位达 8 家以上	商务局	销号	
18	实际利用外资增长 10%左右	鼓励现有企业的增资扩股再投资，摸排有效招商线索不少于 1 条	商务局	销号	

序号	预安事项名称	至 9 月底工作标准	责任单位	序时进度	备注
1	完成 5 个县级非遗项目认定工作，储备一批 2025 年拟申报市级非遗项目	完成 5 个县级非遗项目认定工作并向社会公布	文旅体育局	不销号	未完成认定并向社会公布
2	2024 年民宿达 10 家	培育提升 2 家民宿	文旅体育局	销号	
3	建设学校心理健康教育中心 100 个	完成剩余 19 个学校心理健康教育中心招投标及建设	教育局	不销号	未完成建设

4	常态化开展招才引智“高校行”活动，开展活动不少于 30 场，吸引高校毕业生 600 人以上、硕士以上人才 10 名左右	继续开展招才引智“高校行”活动，助力用人单位每半年吸引高校毕业生 300 人以上、硕士以上人才 5 名左右	县委组织部 人社局	销号	
5	力争引进装备制造产业项目 8 亿元，引进装备制造项目 5 个	二季度引进装备制造项目 1 个	现代产业园	销号	
6	力争实现电子信息产业产值 1 亿元，引进电子信息产业项目 3 个	三季度力争实现电子信息产业产值 0.2 亿元，1-9 月实现 0.58 亿元，力争引进电子信息产业项目 1 个	现代产业园	销号	
7	经济开发区（合霍现代产业园）经营（销售）收入达到 390 亿元	三季度力争实现经营（销售）收入 50 亿元	现代产业园	销号	
8	推进园区制造绿色化，累计培育绿色工厂和绿色矿山 7 家	富凯矿业申报材料提交至市自然资源规划局并公示	开发区	不销号	富凯矿业未通过评审

9	全县鹅饲养量达 945 万只以上(其中朗德鹅 450 万只, 皖西白鹅 495 万只), 鹅产业及羽绒羽毛产业综合产值达 32 亿元以上	全县鹅饲养量达 230 万只以上(其中朗德鹅 140 万只, 皖西白鹅 90 万只), 鹅产业及羽绒羽毛产业综合产值达 7.5 亿元以上	畜牧中心	销号	
10	完成 1 万户改厕任务	第一批改厕基本竣工, 第二批改厕完成 60%以上	农业农村局	销号	
11	全县规上农产品加工企业达 70 家以上, 农产品加工产值力争突破 146 亿元	三季度全县规上农产品加工企业达 71 家, 1-9 月农产品加工产值力争突破 95 亿元	农业农村局	销号	
12	农村产品网络销售额超 6.9 亿元, 面向沪浙销售额超 66 亿元, 其中对沪销售额超 33 亿元	1-9 月完成农产品网络零售额 5.17 亿元	农业农村局 商务局	销号	
13	新增科技型中小企业 15 家左右、高新技术企业 10 家左右	对接税务部门, 做好今年第三批次高新技术企业申报工作; 根据申报系统调整, 推进科技型中小企业申报	科技局	销号	
14	力争规上企业研发投入增长 15%左右	持续开展企业研发经费填报指导工作, 做好研发经费月报填报工作	科技局	销号	

15	力争认定省市级各类创新平台 1 家, 新增省市级企业技术中心 2 户以上	提前对接企业, 组织企业做好申报培训, 待省市级下发申报通知后积极组织企业申报	科技局 工信局	销号	
16	新增规上工业企业 12 家, 入园集聚小微企业 300 家以上	新增规上工业企业 12 家, 入园集聚小微企业 280 家以上	工信局	销号	
17	力争全县先进光伏和新型储能产业产值达到 2 亿元	力争三季度全县先进光伏和新型储能产业实现产值 6000 万元	工信局	销号	
18	实施技改项目 30 个, 推广应用工业机器人 30 台, 建设省市级数字化车间和智能工厂 2 个, 力争建设省级数字化转型示范项目 1 个	实施技改项目达到 50 个, 推广应用工业机器人 25 台, 积极推荐省市级数字化车间和智能工厂 6 家, 积极推荐省级数字化转型示范项目 1 个	工信局	销号	
19	力争新型建材产业产值达到 6 亿元	完成新型建材产业产值 5 亿元	工信局 住建局	销号	

20	编制完成《霍邱县国土空间生态修复规划（2022-2035年）》	根据市级生态修复规划的修改完善情况，做到及时衔接并修改完善我县生态修复规划成果	自然资源局	销号	
21	完成人工造林 0.35 万亩，封山育林 0.35 万亩，森林抚育 1.85 万亩，退化林修复 0.86 万亩	全面完成人工造林 0.35 万亩，封山育林 0.35 万亩，森林抚育 1.85 万亩，退化林修复 0.86 万亩	林业发展中心	销号	